

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. R/18/2011

uzavretá v zmysle § 536 - 565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Čierne Kľačany, obec Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce.

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Zastúpený : JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
IČO : 37860381
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000062676/8180

Zhotoviteľ:

v 1. rade

GEODETICCA 3D WORKS s r.o.

Sídlo : Partizánska1, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Vladimír Kudlička – konateľ spoločnosti
IČO : 36572161
Bankové spojenie: VÚB a.s. Košice
Číslo účtu: 2594973158/0200

v 2. rade

Geodézia Bardejov s.r.o.

Sídlo : Hurbanova 11, 085 01 Bardejov
Zastúpený : Puchalíková Mária, Rudolf Stanek – konatelia spoločnosti
IČO : 36478318
Bankové spojenie: VÚB a.s. Košice
Číslo účtu: 2625014356/1100

Zhotoviteľ v 1.rade a zhotoviteľ v 2. rade pre účely vykonávania činností podľa tejto zmluvy uzavreli Zmluvu o združení osôb podľa § 829-842 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ktorej vystupujú pod názvom: „Združenie GEODETICCA 3D WORKS a GEODÉZIA BARDEJOV“, kde hlavným členom združenia je **GEODETICCA 3D WORKS s.r.o.**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách v zmluve o dielo:

V súlade s Čl. XIII. Iné dohodnuté podmienky, bodom 8 jedným z podkladov pre zostavenie registra obnovenej evidencie pozemkov v k.ú. Čierne Kľačany je prerokovanie špecifických podmienok

podľa § 7 MN v lehote do 30 dní po zriadení komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim.

Dňa 28.6.2011 sa konalo 1. Zasadnutie komisie ROEP v k.ú. Čierne Kláčany. Predseda komisie odmietol podpísať špecifické podmienky z dôvodu prebiehajúceho konania o zmene hranice medzi obcou Volkovce a Čierne Kláčany, ktorá mala byť zohľadnená v grafickej časti ROEP. Nakoľko k dohode nedošlo ani pri rokovaní týkajúcom sa predmetnej zmeny hranice konanom dňa 6.7.2011, k dnešnému dňu nie sú stanovené špecifické podmienky pre spracovanie ROEP. Z uvedeného dôvodu dochádza k zmene termínu vykonania diela.

Súčasne z uvedeného dôvodu sa menia v čl. III. body 1, 3 Vykonanie diela nasledovne:

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31. marca 2013** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle miestne príslušnej správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **31.10.2011**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti návrhu ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) v termíne do: **30.06.2012**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.10.2012**.

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, právoplatné rozhodnutie o schválení registra v termíne do : **31.03.2013**.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Nitre v súlade s § 47a) ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ, druhé vyhotovenie zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa: *19.7.2011*

Katastrálny úrad v Nitre




JUDr. Eva Belanová
prednostka KÚ v Nitre



V Košiciach dňa:

GEDETTICA/3D WORKS s.r.o.



Ing. Vladimír Kudlička
konateľ