

14

DODATOK č. 5
k zmluve o dielo číslo 31/2007

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie Plášťovce, obec Plášťovce, okres Levice

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre
JUDr. Beáta Majoránová, riaditeľka Správy katastra Levice
IČO: 00166260
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: Agroprojekt spol. s r. o.
Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti

IČO: 31634915

DIČ: 2020450982

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s., č. účtu 4260024904/3100

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2821/L

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

Článok III.

Mení sa v článku III. „Vykonanie diela“ bod 3.1. termín dodania nasledovne:

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. zmluvy o dielo v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správne mu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.07.2011**

Zdôvodnenie zmeny:

V katastrálnom území prebieha námietkové konanie. Podaných bolo 210 námietok, ktoré je potrebné prejednať v komisii ROEP. Následne budú vydané správnym orgánom rozhodnutia k námietkam. Dôvodom na predĺženie termínu je dodržanie zákonných lehôt pri vydaní rozhodnutí.

Ostatné ustanovenia Zmluvy č.31/2007 ostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami.

V Nitre, dňa 22.02.2011

Za objednávateľa:



.....
JUDr. Eva Belanová
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre

Za zhotoviteľa:

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634916, IČ DPH: SK202450982

.....
Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý
konatelia spoločnosti