

Dodatok č. 8

k Zmluve o dielo číslo 24/2008

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie Nemecký Svodín

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu
v Nitre

Mgr. Ing. Zuzana Alaxová, riaditeľka Správy katastra v Nových Zámkoch

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Krautschneider EKOPED Žilina
Štefánikova 33, 010 01 Žilina

Zastúpený : Ing. Jozef Krautschneider

IČO : 17929601

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa Žilina, č. účtu 0076550148/0900

Zapísaný v živnostenskom registri č. 511-5779

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

Mení sa v článku III. „Vykonanie diela“ bod 3.1. termín dodania nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. zmluvy o dielo v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.08.2011**

Zdôvodnenie zmeny:

Register bol dňa 13.1.2011 zverejnený na obci k námietkovému konaniu. Zasadnutie komisie na ktorom sa konalo prejednanie námietok sa konalo dňa 26.5.2011. Bolo podaných celkom 34 žiadostí o vydržanie ku ktorým boli účastníci konania vyzvaní na doplnenie a predloženie príslušných dokladov. Budú vydané dve rozhodnutia o námietkach. Časová lehota na predĺženie termínu ukončenia diela je potrebná z dôvodu dodržania zákonných lehôt pre riešenie námietok v súčinnosti s komisiou ROEP.

Ostatné ustanovenia Zmluvy č.24/2008 ostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Katastrálneho úradu v Nitre v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa 24.6.2011

Za objednávateľa :



JUDr. Eva Belanová
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre

Za zhotoviteľa :

EKOPEĐ
Ing. Jozef Krautschneider
Stefánikova 33, 010 01 ŽILINA
IČO: 179 296 01 IČ DPH: SK1020537617

Ing. Jozef Krautschneider